



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 15^ο/22-08-2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2023

ΘΕΜΑ 7^ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μαστοροχωριών" αναδόχου Γέροντα Αλέξανδρου ΕΔΕ

Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **22/08/2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, έγινε η **τακτική συνεδρίαση διά ζώσης** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθμό πρωτ: **4588/18-08-2023**, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο αρ. 375/αρ.πρωτ. 39167/2-6-2022. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Εξάρχου Νικόλαος. Πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Αθανασίου Μαίρη.

Από τα **είκοσι ένα (21)** μέλη στην συνεδρίαση συμμετείχαν οι κατωτέρω Σύμβουλοι που απαρτίζουν ολομέλεια για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **είκοσι ένα (21)** μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			ΑΠΟΝΤΕΣ		
1.	Χήρας Χ. Δημήτριος	Μέλος	1.	Νιτσιάκος Δ. Δημήτριος	Μέλος
2.	Λαζογιάννης Ι. Αριστείδης	Μέλος	2.	Γκριμότσης Ι. Δημήτριος	Μέλος
3.	Σπανός Δ. Γεώργιος	Μέλος	3.	Καράτζιος Β. Διονύσιος	Μέλος
4.	Τσιαλιαμάνης Ι. Νικόλαος	Μέλος	4.	Σπανός Ι. Βασίλειος	Μέλος
5.	Κορτσινόγλου Ι. Απόστολος	Μέλος	5.	Λάκκα Α. Δήμητρα	Μέλος
6.	Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας	Μέλος	6.	Τσιγκούλης Ν. Παναγιώτης	Μέλος
7.	Παφίλης Ε. Ιωάννης	Μέλος	7.	Ζήσης Η. Δημήτριος	Μέλος
8.	Ρόμπολος Ν. Γεώργιος	Μέλος	8.	Σαμαρά Β. Μαριάννα	Μέλος
9.	Μιχαλόπουλος Γ. Μιχαήλ	Μέλος			
10.	Καλτσούνης Χ. Νικόλαος	Μέλος		Ο κ.Ρόμπολος Γεώργιος αποχώρησε από τη	
11.	Γαϊτανίδη – Νίνου Χ. Ελένη	Μέλος		συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των θεμάτων	
12.	Σδούκος Β. Δημήτριος	Μέλος		της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Σδούκος Δη-	
13.	Δημάρατου Λ. Αικατερίνη	Μέλος		μήτριος μετά την ψήφιση του 14 ^{ου} θέματος.	

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ					
A/A	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΩΝ	ΑΠΩΝ
1.	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	✓	
2.	ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ	ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ		✓
3.	ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΛΙΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ		✓
4.	ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΗΛΙΑΣ	✓	1
5.	ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ	ΝΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		✓
6.	ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ	ΤΑΣΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΘΩΜΑΣ		✓
7.	ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ	ΚΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ		✓

8.	ΑΡΜΑΤΩΝ	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΗΛΙΑΣ		✓
9.	ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ		✓
10.	ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ	ΡΑΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		✓
11.	ΓΑΝΑΔΙΟΥ	ΤΖΙΜΙΝΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ		✓
12.	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	✓	
13.	ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ	ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ		✓
14.	ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ	ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		✓
15.	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ	ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		✓
16.	ΕΞΟΧΗΣ	ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		✓
17.	ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ	ΚΟΛΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ		✓
18.	ΚΑΒΑΣΙΛΛΩΝ	ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		✓
19.	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΛΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	✓	
20.	ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ	ΡΑΠΑΚΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΤΡΥΦΩΝ		✓
21.	ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		✓
22.	ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ	ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	✓	
23.	ΛΑΓΚΑΔΑΣ	ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		✓
24.	ΜΑΖΙΟΥ	ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	✓	
25.	ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ	ΚΟΛΟΚΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ	ΚΟΣΜΑΣ	✓	
26.	ΜΟΛΙΣΤΑΣ	ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		✓
27.	ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ	ΠΡΟΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	✓	
28.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ				
29.	ΝΙΚΑΝΩΡΑ	ΚΟΦΑ ΑΝΝΑ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		✓
30.	ΟΞΥΑΣ	ΒΑΔΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ		✓
31.	ΠΑΔΩΝ	ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΛΕΑΝΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	✓	
32.	ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ	ΠΙΣΠΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΘΩΜΑΣ		✓
33.	ΠΗΓΗΣ	ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	✓	
34.	ΠΛΑΓΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ		✓
35.	ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ	ΤΣΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΘΩΜΑΣ		✓
36.	ΠΟΥΡΝΙΑΣ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ		✓
37.	ΠΥΡΓΟΥ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ		✓
38.	ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΒΑΤΣΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		✓
39.	ΦΟΥΡΚΑΣ	ΡΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ		✓
40.	ΧΙΟΝΙΑΔΩΝ	ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ		✓

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Νιτσιάκος Δημήτριος, Γκριμότσης Δημήτριος, Σπανός Βασίλειος, Λάκκα Δήμητρα, Τσιγκούλης Παναγιώτης, Καράτζιος Διονύσιος, Ζήσης Δημήτριος και Σαμαρά Μαριάννα, πριν την συνεδρίαση είχαν ενημερώσει για τον λόγο της απουσίας τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για τους λόγους απουσίας των προαναφερόμενων δημοτικών συμβούλων κρίνει ότι αυτή είναι δικαιολογημένη.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπανός Γεώργιος, για το **7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Εξάρχου Νικόλαο, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα την παρακάτω εισήγηση:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μαστοροχωρίων" αναδόχου Γέροντα Αλέξανδρου ΕΔΕ

ΣΧΕΤ: Την από 06/07/2023 αίτηση του αναδόχου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μαστοροχωρίων» με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Την από 06/07/2023 αίτηση του αναδόχου.
2. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016

3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 14/07/2022 και ημερομηνία περαίωσης είναι η 14/07/2023 σύμφωνα με την αρ. 202/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δ. Κόνιτσας
4. Το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την **30/12/2023**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Η Πρ/νη του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Φωτεινή Κόντου
Πολ. Μηχ/κός

Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό **№ 15^{ον}** της συνεδρίασης στις **22-08-2023**. Κατά την διαλογική συζήτηση, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο, κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ακολούθησε ψηφοφορία, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου
- Το άρθρο 31 του ν.5013/23
- Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016
- Την αίτηση του αναδόχου

Και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : -12- Κατά : -0- Λευκά : -0-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1.** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "**Τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μαστοροχωριών**" αναδόχου **Γέροντα Αλέξανδρου ΕΔΕ**, μέχρι τις **30/12/2023**, για την ολοκλήρωση του έργου και το κλείσιμο του φακέλου της ανωτέρω εργολαβίας.
- 2.** Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συνεδρίασης και ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τη συμμετοχή τους, ζητώντας να υπογράψουν στο παρόν πρακτικό όπως παρακάτω:

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό **96/2023**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σπανός Δ. Γεώργιος

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Καλτσούνης Χ. Νικόλαος

Χήρας Χ. Δημήτριος
Τσιαλιαμάνης Ι. Νικόλαος
Λαζογιάννης Ι. Αριστείδης
Κορτσινόγλου Ι. Απόστολος
Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας
Παφίλης Ε.Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Γ. Μιχαήλ
Σδούκος Β. Δημήτριος
Γαϊτανίδη – Νίνου Χ. Ελένη
Δημάρατου Λ. Αικατερίνη

Ακριβές Αντίγραφο αποσπάσματος από τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας.

Κόνιτσα 22-08-2023

Κατ' εντολή Δημάρχου
Η ειδική γραμματέας

Μαίρη Αθανασίου